

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN
 ENDEREÇO: RUA CIPRIANO PACHECO DA SILVA, S/N - CENTRO - CAMPO REDONDO/RN - CEP 59.230-000
 PROGRAMA REQUALIFICA UBS - PROPOSTA SISMOB Nº 11276.2620001/18-001

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTALIS	%	30		60		90	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.973,95	9,94%	36.973,95	100%				
2	ALVENARIA	31.560,68	8,49%	31.560,68	100%				
3	COBERTURA	60.112,26	16,16%	30.056,13	50%	30.056,13	50%		
4	PAVIMENTAÇÃO	31.990,76	8,60%			31.990,76	100%		
5	REVESTIMENTOS	79.492,49	21,38%	26.497,50	33%	39.746,25	50%	13.248,75	17%
6	ESQUADRIAS	29.841,73	8,02%			5.968,35	20%	23.873,38	80%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.476,70	7,93%	5.895,34	20%	14.738,35	50%	8.843,01	30%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	32.471,12	8,73%	6.494,22	20%	16.235,56	50%	9.741,34	30%
9	PINTURA	35.993,60	9,68%				0%	35.993,60	100%
10	DIVERSOS	3.973,99	1,07%				0%	3.973,99	100%
TOTAIS SIMPLES		371.887,28	100,00%	137.477,82	36,97%	138.735,39	37,31%	95.674,07	25,73%
TOTAIS ACUMULADOS		371.887,28	-	137.477,82	36,97%	276.213,21	74,27%	371.887,28	100,00%

CAMPO REDONDO/RN - 19/07/2021